

ALLEGATO

**CALENDARIO ASCIUTTA CANALI 2021**

	08-ott	09-ott	10-ott	11-ott	12-ott	13-ott	14-ott	15-ott	16-ott	17-ott	18-ott	19-ott	20-ott	21-ott	22-ott	23-ott	24-ott	25-ott	26-ott	27-ott	28-ott	29-ott	NOTE
	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	
ASCIUTTA C.LE LANZO-NOLE TRATTO PRESA DI LANZO-NODO DI S'ANNA DI BALANGERO: DALLE ORE 18:00 DEL 8/10 FINO ALLE ORE 8:00 DEL 15/10. PROSEGUO ASCIUTTA C.LE LANZO-NOLE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL NODO DI S.ANNA DI BALANGERO, IL NODO DEL 3° DI VILLANOVA E IL NODO DI SAN VITO DI NOLE FINO ALLE ORE 12.00 DEL 22/10	Red							Yellow							Blue							1	
ASCIUTTA CANALI: BALANGERO-MATHI-CIRIE'-COLOMBARI-SAN MAURIZIO-MALANGHERO-CASELLE-BORGARO-STRADA LEINI-RIO GIAPER-GORETTA DALLE ORE 18:00 DEL 8/10 FINO ALLE ORE 8:00 DEL 25/10	Red																		Blue				2
ASCIUTTA C.LE DI NOLE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA PRESA AL 3° DI VILLANOVA E LA CONFLUENZA NEL CANALE DI CIRIE' DALLE ORE 18:00 DEL 8/10 FINO ALLE ORE 8:00 DEL 27/10	Red																			Blue			3

**NOTE**

<p><sup>1</sup> Con la chiusura delle prese alle ore 18:00 del 8/10, considerando i naturali tempi di scolo delle acque, i canali potranno essere accessibili per l'esecuzione dei lavori a partire dalle ore 7:00 del 9/10.</p> <p>Il 15/10 alle ore 8:00 verranno riaperte le paratoie di presa del canale Lanzo-Nole a Lanzo. Al nodo di loc. S.Anna di Balangero le portate d'acqua immesse saranno scaricate in Stura per il proseguo dell'asciutta a valle, necessario per consentire l'esecuzione dei lavori di protezione spondale sul canale Lanzo-Nole a monte della cartiera Munksjo. Il 22/10 alle ore 12:00 verranno riaperti i flussi nel canale Lanzo-Nole a valle del nodo di S.Anna; in tale maniera verrà riavviata già il 15/10 la produzione idroelettrica sulle prime 3 centrali, mentre a partire dal 22/10 verrà riavvata la produzione della centrali a valle del nodo di S.Anna e ripristinata la possibilità di prelievo dal canale Lanzo-Nole da parte di Munksjo.</p>
<p><sup>2</sup> L'asciutta del canale del canale di Ciriè dal 8/10 fino al 25/10 è finalizzata all'esecuzione dei lavori di rifacimento spondale sul canale di Ciriè a valle del nodo delle Borche.</p>
<p><sup>3</sup> L'asciutta del canale di Nole dal 8/10 fino al 27/10 è finalizzata all'esecuzione dei lavori di consolidamento spondale lungo la Via Devesi da parte del Comune di Nole</p>
<p>Prima del prosciugamento del canale Lanzo-Nole verranno eseguiti i lavori di riattivazione della presa del canale di Grosso per il mantenimento dei prelievi acque per usi diversi da parte della Munksjo Italia S.p.A</p>